



# Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 12.04.2021

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 13.04.2021 SKA

Gemäss: Transport von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 1.3.2021

F.00295.04.d

gültig ab 13.04.2021

Seite 1 von 4

## Checkliste Fahrzeugvermessung Gross- und Kleinvieh

Transporteur:	Datum:	Fahrzeug Nr.
Hersteller Aufbau	KontrolleurIn STS:	
Modell Aufbau	Fahrgestellnummer	
Fahrzeug:	<input type="checkbox"/> Anhänger / Aufleger <input type="checkbox"/> Lastwagen	Stammnummer <input type="text"/> Kontrollschild: <input type="text"/>

Fläche ange-schrieben m2			
Bruttofläche m2			
Davon fixe Abzüge Höhe m2			
Davon fixe Abzüge Einbauten m2			
Höhe Seitenwand cm			
Höhe Abteil cm			
Höhe Bodenwanne seitl cm			
Abschlussgitter <input type="checkbox"/>		Sockelleiste <input type="text"/> cm breit	<input type="text"/> gel. Trenngitter à <input type="text"/> cm

Fläche ange-schrieben m2			
Bruttofläche m2			
Davon fixe Abzüge Höhe m2			
Davon fixe Abzüge Einbauten m2			
Höhe Seitenwand cm			
Höhe Abteil cm			
Höhe Bodenwanne seitl cm			
Abschlussgitter <input type="checkbox"/>		Sockelleiste <input type="text"/> cm breit	<input type="text"/> gel. Trenngitter à <input type="text"/> cm





# Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 12.04.2021

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 13.04.2021 SKA

Gemäss: Transport von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 1.3.2021

F.00295.04.d

gültig ab 13.04.2021

Seite 2 von 4

## Checkliste Fahrzeugvermessung Gross- und Kleinvieh


Transporteur:	Datum:	Fahrzeug Nr.
Hersteller Aufbau	KontrolleurIn STS:	
Modell Aufbau	Fahrgestellnummer	
Fahrzeug:	<input type="checkbox"/> Anhänger / Aufleger <input type="checkbox"/> Lastwagen	Stammnummer
		Kontrollschild:

Fläche ange-schrieben m2	Bruttolänge m:	<p>Blau = Grundmasse</p> <p>Grün = fixe Einbauten</p> <p>Rot = Höhenabzüge</p>	
Bruttofläche m2			
Davon fixe Abzüge Höhe m2			
Davon fixe Abzüge Einbauten m2			
Höhe Seitenwand cm			
Höhe Abteil cm			
Höhe Bodenwanne seitl. cm			
Abschlussgitter <input type="checkbox"/>		Sockelleiste _____ cm breit	_____ gel. Trenngitter à _____ cm

Fläche ange-schrieben m2	Bruttolänge m:	<p>Blau = Grundmasse</p> <p>Grün = fixe Einbauten</p> <p>Rot = Höhenabzüge</p>	
Bruttofläche m2			
Davon fixe Abzüge Höhe m2			
Davon fixe Abzüge Einbauten m2			
Höhe Seitenwand cm			
Höhe Abteil cm			
Höhe Bodenwanne seitl. cm			
Abschlussgitter <input type="checkbox"/>		Sockelleiste _____ cm breit	_____ gel. Trenngitter à _____ cm

Fläche ange-schrieben m2	Bruttolänge m:	<p>Blau = Grundmasse</p> <p>Grün = fixe Einbauten</p> <p>Rot = Höhenabzüge</p>		
Bruttofläche m2				
Davon fixe Abzüge Höhe m2				
Davon fixe Abzüge Einbauten m2				
Höhe Seitenwand cm				
Höhe Abteil cm				
Abschlussgitter <input type="checkbox"/>		Radkästen _____ m <sup>2</sup>	Sockelleiste _____ cm breit	_____ gel. Trenngitter à _____ cm



	<b>Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS</b>				Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung			
	Erstellt 12.04.2021				F.00295.04.d			
	Genehmigt 13.04.2021 SKA		Gemäss: Transport von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 1.3.2021		Seite 3 von 4			
	gültig ab 13.04.2021							

<b>Checkliste Fahrzeugvermessung Gross- und Kleinvieh</b>					<b>Datum:</b>	
x	ja/trifft zu/gut	x	knapp/unter Norm	x	nein/trifft nicht zu/ungenügend	<b>Kontrollschild</b>

<b>Beschriftungen am Fahrzeug</b>				Ja	Mass	Teilw.	Nein	n.Ü.
Aufschrift "Lebende Tiere", "Tiertransport" oder sinngemäss [RL Art. 2.3.1]								
Aufschrift korrekt angebracht (Zugfahrzeug v. u.h.; Anhänger hinten) [RL Art. 2.3.1a]								
Aufschrift lesbar (d.h. nicht verblasst, verdeckt oder abgerissen) [RL Art. 2.3.1b]								
Beschriftungen aller Nutzflächen vorhanden [RL Art. 2.3.2]								
Beschriftungen aller Nutzflächen gut lesbar [RL Art. 2.3.2b]								
Beschriftungen auch bei geöffneten Ladetüren lesbar [RL Art. 2.3.2a]								

<b>Fahrzeugeigene Verladeeinrichtungen</b>				Ja	Mass	Teilw.	Nein	Bemerkung / Ort / Grösse
Querleisten ab 10° Neigung [RL Art. 2.13] {B26}	Grossvieh	hinten						
		hinten						
		hinten						
		hinten						
Höhe Seitenschutz für Rampen i.O.= KV ≥ 80cm; GV ≥ 100cm	Grossvieh	hinten						
		hinten						
		hinten						
		hinten						
Zwischen Seitenschutzwänden und Fahrzeug gibt es keine Lücken bzw. Lücken werden mit geöffneten Türen verdeckt (Spickel)	Grossvieh	hinten						
		hinten						
		hinten						
		hinten						
Am Rampenboden gibt es auch bei den Übergängen keine Löcher.	Grossvieh	hinten						
		hinten						
		hinten						
		hinten						
Verladeeinrichtungen des Fahrzeuges verhindern seitl. Ausgleiten der Tiere [RL Art. 2.15]{B29}	Grossvieh	hinten						
		hinten						
		hinten						
		hinten						

<b>Bereifung Typ / Grösse / Tragfähigkeit</b>							
<b>Aussenhöhe gemessen in Fahrposition der Federung</b>							
<b>Bestätigung Strassenverkehrsamt Aussenmasse liegt vor</b>							

<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">             Untere Ladeboarde           </div>	<b>Wände und Einrichtungen</b>			Ja	Mass cm	Nein	Bemerkung / Ort / Grösse
	Keine allgemeinen Verletzungsgefahren / scharfe Kanten vorhanden [RL Art. 2.7] {B13}						
	Tragfähigkeit und Gleitsicherheit Boden [RL Art. 2.6] {B14}						
	Höhe Fahrzeugwände i.O. (Kleinvieh ≥60cm; Grossvieh ≥150cm); Körperteile können nicht herausragen [RL Art. 2.4]						
	Seitliche Bodenwände nicht übersteigbar, Höhe in cm 60cm ok; 40-60 cm teilw.; < 40 cm mangelhaft						
	hinten						
	hinten links						
	hinten rechts						
	hinten links						
	hinten rechts						
	hinten links						
	hinten rechts						
	hinten links						
	hinten rechts						
	Tiere bei geöffneten Türen mit Abschlussgattern gesichert; Höhe [RL Art. 2.8]						
Tiere können nicht über Trenngitter springen, Höhe Trenngitter [RL Art. 2.7] {B13}							
Trenngitter unten: Dicke cm: Einsatz Stk: Lager Tierbereich Stk: Lager Decke Stk:							

<b>Witterungsschutz und Lüftung</b>			Anzahl	m³/h	Bemerkung / Ort / Grösse
Witterungsschutz mitgeführt (Schutz vor Regen und Sonne) [RL Art. 2.11] {B23}					
Lüftungsmöglichkeiten genügend Anzahl Ventilatoren, Typ; Leistung m³/h [RL Art. 2.12] {B24}					



# Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS

Erstellt 12.04.2021

Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 13.04.2021 SKA

Gemäss: Transport von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz STS gültig ab 1.3.2021

F.00295.04.d

gültig ab 13.04.2021

Seite 4 von 4

## Checkliste Fahrzeugvermessung Gross- und Kleinvieh

Datum:

x	ja/trifft zu/gut	x	knapp/unter Norm	x	nein/trifft nicht zu/ungenügend	Kontrollschild			
M i t t l e r e  L a d e b o d e n	<b>Wände und Einrichtungen</b>					Ja	Mass cm	Nein	Bemerkung / Ort / Grösse
	Keine allgemeinen Verletzungsgefahren / scharfe Kanten vorhanden [RL Art. 2.7] {B13}								
	Tragfähigkeit und Gleitsicherheit Boden [RL Art. 2.6] {B14}								
	Höhe Fahrzeugwände i.O. (Kleinvieh ≥60cm; Grossvieh ≥150cm); Körperteile können nicht herausragen [RL Art. 2.4]								
	Seitliche Bodenwände nicht übersteigbar, Höhe in cm 60cm ok; 40-60 cm teilw.; < 40 cm mangelhaft								
	hinten								
	Keine Verletzungsgefahr durch Spalten zwischen beweglichen Teilen; Spaltenweite [RL Art. 2.7] {B13}								
	seitlich								
	vorne								
	hinten								
	hinten links								
	vorne links								
	vorne								
	vorne rechts								
	hinten rechts								
Tiere bei geöffneten Türen mit Abschlussgattern gesichert; Höhe [RL Art. 2.8]									
Tiere können nicht über Trenngitter springen, Höhe Trenngitter [RL Art. 2.7] {B13}					Mitte				
Trenngitter Mitte: Dicke cm: Einsatz Stk: Lager Tierbereich Stk: Lager Decke Stk:									
<b>Witterungsschutz und Lüftung</b>					Anzahl	m³/h		Bemerkung / Ort / Grösse	
Lüftungsmöglichkeiten genügend Anzahl Ventilatoren, Typ; Leistung m³/h [RL Art. 2.12] {B24}					Mitte				
O b e r e  L a d e b o d e n	<b>Wände und Einrichtungen</b>					Ja	Mass cm	Nein	Bemerkung / Ort / Grösse
	Keine allgemeinen Verletzungsgefahren / scharfe Kanten vorhanden [RL Art. 2.7] {B13}								
	Tragfähigkeit und Gleitsicherheit Boden [RL Art. 2.6] {B14}								
	Höhe Fahrzeugwände i.O. (Kleinvieh ≥60cm; Grossvieh ≥150cm); Körperteile können nicht herausragen [RL Art. 2.4]								
	Seitliche Bodenwände nicht übersteigbar, Höhe in cm 60cm ok; 40-60 cm teilw.; < 40 cm mangelhaft								
	hinten								
	Keine Verletzungsgefahr durch Spalten zwischen beweglichen Teilen; Spaltenweite [RL Art. 2.7] {B13}								
	seitlich								
	vorne								
	hinten								
	hinten links								
	vorne links								
	vorne								
	vorne rechts								
	hinten rechts								
Tiere bei geöffneten Türen mit Abschlussgattern gesichert; Höhe [RL Art. 2.8]									
Tiere können nicht über Trenngitter springen, Höhe Trenngitter [RL Art. 2.7] {B13}					Unten				
Trenngitter oben: Dicke cm: Einsatz Stk: Lager Tierbereich Stk: Lager Decke Stk:									
<b>Witterungsschutz und Lüftung</b>					Anzahl	m³/h		Bemerkung / Ort / Grösse	
Lüftungsmöglichkeiten genügend Anzahl Ventilatoren, Typ; Leistung m³/h [RL Art. 2.12] {B24}					Oben				